



Checkliste

Für den Einbau Ihres neuen
Turboladers

Turbolader- Nr.:

Rechnungs- Nr.:

Diese Checkliste ist ein Bestandteil unserer Garantiebedingung und sollte vollständig ausgefüllt sein.
Im Falle eines Garantiefalls muss dieses mit der Einbaurechnung vorgelegt werden!

☒ Bitte Häkchen setzen, wenn die Arbeit durchgeführt wurde

- Turbolader Ausfallursache diagnostiziert. *ggf. Fehlercodes notieren, auslesen oder ausdrucken:*
- Turbolader Ausfallursache beseitigt.
- Eventuelle Folgeschäden instandgesetzt.
- Turbolader Erstbefüllung mit Öl durchgeführt.
- Keine Dichtpaste verwendet!
- Neue Dichtungen verwendet.
- Luftfilter und Leitungen gereinigt/erneuert.
- Kurbelgehäuse-Entlüftungsventil erneuert.
- Motoröl gewechselt.
- Ölfilter gewechselt.
- Ölzulauf-/ Ablaufleitung auf freien Durchgang geprüft ggf. erneuert.
- Katalysator/Partikelfilter geprüft; sauber und nicht beschädigt. *ggf. Beladung notieren:*
- Rückstände aus Leitungen/Anbauteilen beseitigt.
- Zündung/Einspritzung abgeklemmt, Motor mit Anlasser durchgedreht bis Öldruck aufgebaut ist.

Zusatzarbeiten nach Beschädigung des Verdichter- oder Turbinenrades.

- Ladeluftkühler gereinigt/erneuert.
- Ladeluftschläuche und weitere Anbauteile gereinigt und auf Beschädigung geprüft.
- Fremdkörper vollständig beseitigt.

.....
 Datum  Unterschrift - Stempel